

bestemmingsplan nog aangepast worden opdat in 2016 (streven) het plan in uitvoering genomen kan worden. De sloop van de voormalige school (waarvoor de ISV subsidie bedoeld is) is dan wel het eerste onderdeel dat ter hand genomen zal worden. De Provincie heeft in het overleg dd. 16 juni 2014 met de volgende bepaling ingestemd: *'Het projectplan Dennenkamp moet in 2015 zijn opgesteld met de duidelijkheid dat in 2016 daadwerkelijk het project tot uitvoering komt!'* Het budget blijft voorlopig bestemd voor Dennenkamp, halverwege 2015 zullen wij opnieuw de voortgang beoordelen.

Taskforce Renkum, Europaplein Renkum en aanvullend budget Europaplein te Renkum

Het totale ISV budget voor deze plannen bedraagt € 366.100, - (voor totale financiering zie bijlage). De plannen voor deze gebieden zijn uitgewerkt en liggen momenteel bij een selectie van aannemers voor het uitbrengen van een offerte. In week 6 vindt de voorlopige gunning plaats. Uitvoering van het werk is gepland van week 9 tot en met week 17. De besteding van deze geormerkte gelden worden zeker in het eerste half jaar van 2015 ingezet.

Lukassenpad te Oosterbeek

Voor dit project is € 145.500, - uit het ISV budget gereserveerd. Met het geld zal de bouwlocatie aan het Lukassenpad (onderdeel project Dalzone) gesaneerd worden. Door de sanering wordt de locatie geschikt voor woningbouw. Het projectplan is beschikbaar. De uitvoering is voorzien in het najaar van 2015. De planning is dat het budget in de 2^{de} helft van 2015 is gepland, halverwege 2015 zullen wij opnieuw de voortgang beoordelen.

Concertzaal te Oosterbeek

Voor dit project is € 100.000 gereserveerd uit de ISV-gelden. Daarmee wordt de buitenruimte van de Concertzaal opgeknapt. De bestaande asfalt laag wordt verwijderd en nieuwe bestrating aangebracht waarbij een klein aantal parkeerplaatsen extra aangelegd worden. De aanpak van de buitenruimte past in het bredere herstelplan voor de concertzaal zodat deze weer aan de huidige eisen voldoet. De aanpak van de buitenruimte kan pas beginnen als de werkzaamheden in de concertzaal zelf afgerond zijn. Volgens de planning zal dat in week 35 zijn en kan de parkeerplaats vervolgens in week 41 opgeleverd worden. De planning is dat het budget in de 2^{de} helft van 2015 is gepland, halverwege 2015 zullen wij opnieuw de voortgang beoordelen.

Conclusie

Deze inventarisatie geeft aan dat het budget van het project Doorwerth/ Mozartlaan zeker niet in 2015 tot besteding zal komen. Op grond van het eerder genoemde raadsbesluit heeft het college besloten om de vrijkomende middelen voor het project centrum Renkum in te zetten.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris,

de burgemeester,

A.E.J. Steverink MBA

drs. J.P. Gebben

Onderwerp

ISV besteding

Datum

5 februari 2015

Ons kenmerk

134755

Pagina

2 van 2