

Vervallen opties

Natuurlijk zijn er ook nog andere oplossingen denkbaar, waar we niet voor gekozen hebben. Deze willen we toch graag delen:

1. Vloer en bergingen recht boven de al aangebrachte fundering plaatsen

Door de bergingen recht boven de fundering te plaatsen ontstaan er geen harde randen in de ondergrond. De bergingen staan dan echter scheef ten opzichte van huizen en op andermans eigendom. Geen van de bewoners is hiermee akkoord. Daarom is deze oplossing afgefallen.

2. Funderingen en palen verwijderen en opnieuw plaatsen

Deze oplossing is afgefallen om de volgende redenen:

- Wij zijn niet overtuigd dat dit de stevigheid van de constructie ten goede komt. De palen zijn niet meer als geheel te verwijderen. Er moeten dan op zeer korte afstand nieuwe palen geplaatst worden.
- Kuijpers heeft aangegeven dat zij dit niet als een redelijke en billijke herstelmaatregel zien. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de bouw van houten bergingen en carports, die constructief goed zijn in dit zakkende gebied. De voorgestelde herstelmaatregelen sluiten aan bij de opdracht.
- Meerdere bewoners willen graag dat de werkzaamheden zo snel mogelijk worden afgerond. Met deze oplossing gaat dat niet op korte termijn gebeuren.

Proces

De beschreven keuze wordt per brief met de bewoners gedeeld. De beoogde bijeenkomst kan niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Indien gewenst lichten we de keuze individueel toe aan de bewoners.

Het werk kan weer worden opgestart (afhankelijk van de coronamaatregelen). De planning delen we met de bewoners.

Risico's

Gekozen is voor een oplossing die voor alle partijen redelijk en billijk is. Niet alle bewoners zullen het eens zijn met deze keuze. Mogelijk overwegen zij om juridische vervolgstappen te nemen. De aanpassingen en vertraging van de werkzaamheden zorgen voor extra kosten voor de aannemer en de gemeente. De omvang van de extra kosten voor de gemeente is op dit ogenblik nog niet bekend. Indien dit tot een overschrijding leidt van de projectkosten, melden we dit in de voorjaarsnota.

We gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn

A.M.J. (Agnes) Schaap

Onderwerp

voortgang bouw bergingen Brinkweg

Datum

20 maart 2020

Ons kenmerk

116052

Pagina

2 van 2