



Gemeente Renkum

Generaal Urquhartlaan 4  
6861 GG Oosterbeek

Postbus 9100  
6860 HA Oosterbeek  
Telefoon (026) 33 48 111  
Fax (026) 33 48 310

Internet [www.renkum.nl](http://www.renkum.nl)

IBAN NL02BNGH0285007076  
KvK 09215649

Aan de gemeenteraad

Datum	Onderwerp
9 oktober 2018	Stand van zaken Spoor Wolfheze

Geachte raadsleden,

Er spelen twee zaken bij het spoor te Wolfheze waar we u graag van op de hoogte brengen.

### **Spooronderdoorgang**

Het project "Spooronderdoorgang Wolfheze" is opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen! Het proces loopt daarmee voorspoediger dan gedacht. Arcadis is, in opdracht van het Ministerie, voor de zomervakantie gestart met het opstellen van hun advies en heeft dit onlangs afgerond. Hun advies is gelijklopend aan de uitkomsten van ons eigen onderzoek: een spooronderdoorgang met toegang tot de perrons is voor Wolfheze de enige toekomstvaste oplossing. Ook trekken zij de conclusie dat de overweg boven de drempel uitkomt van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen als er meer treinen gaan rijden. Daarmee komt de rijksbijdrage weer een belangrijke stap dichterbij. De provincie heeft aangeboden de vervolgoopdracht te gaan verstrekken om vaart te blijven houden.

Met 2 vertegenwoordigers uit het dorp is onlangs nog een keer gekeken naar de alternatieven en er ligt een wens om een enquête onder de inwoners te houden om input te verzamelen voor het vervolgotraject. Binnen de gemeente wordt een projectteam samengesteld voor het project.

### **Beveiliging overweg**

Het project "Aanpassen van de overweg Wolfheze" heeft vertraging opgelopen in de planuitwerking. Het project bestaat uit het toevoegen van 3 extra overwegbomen en het maken van een veilige opstelplek tussen de sporen, ter hoogte van het middenperron. Daarmee hebben voetgangers, die niet in een keer de oversteek kunnen maken een veilige plek om te staan. De nieuwe kostenraming valt meer dan 200.000 euro hoger uit dan de eerdere raming, veroorzaakt door een andere ramingssystematiek (probabilistisch), extra benodigde aanpassingen en de

<i>Uw brief van</i>	<i>Uw kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	
-	-	Drs.ing. J.M.C. (Hans) van Vliet	
<i>Verzenddatum van deze brief</i>	<i>Ons kenmerk</i>	(026) 33 48 111	<i>Bijlage</i>
9 oktober 2018	83683	<a href="mailto:h.van.vliet@renkum.nl">h.van.vliet@renkum.nl</a>	-

huidige marktwerking. Doordat de huidige markt weer is aangetrokken en tekenen van overspanning vertoont, is er krapte en stijgen de aanbiedingen.


Bij projecten aan het spoor liggen de risico's voor kostenoverschrijding in eerste instantie altijd bij gemeenten, dus wordt er nu overlegd met Prorail en de provincie of en hoe dit tekort afgedekt kan worden. Vanwege deze tegenslag is ook aan ProRail gevraagd of er nog een goedkopere maatregel mogelijk is nu er steeds meer zicht komt op een onderdoorgang. Door deze ontwikkelingen is de kans erg groot dat de geplande TreinVrije Periode van eind maart 2019 niet gehaald kan worden, en dat het uitvoeringsmoment opschuift naar later in het jaar. Tevens zal Prorail bij haar raamcontractant een offerte vragen om te zien of de daadwerkelijke aanbieding mogelijk toch binnen de oorspronkelijke raming valt. Zoals gebruikelijk delen we deze informatie met Dorpsbelang Wolfheze en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris,

de burgemeester,



Dhr. A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA



Mevr. A.M.J. (Agnes) Schaap

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

ROM: J.M.C. van Vliet

*Onderwerp*

Spoor Wolfheze stand van zaken

*Datum*

9 oktober 2018

*Ons kenmerk*

83683

*Pagina*

2 van 2